

PREMIO NACIONAL DE INGENIERÍA  
AÑO 2012  
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN  
TÚNEL FALSO EL CUNE




## PUENTE EL CHUSCAL K37+900

Tipo de obra	Construcción
Ejecución	Noviembre 2022 – Mayo 2023
<b>Actividades</b>	
Construcción puente el Chuscal	
Avance	AVANCE TOTAL 35%
Cierre	Berma costado sur y norte



Autopista a Medellín K10 + 600 Costado Sur, Tenjo, PBX: ( 091) 5939260  
E-mail: [servicios@concesionsabana.com](mailto:servicios@concesionsabana.com) / Página Web: [www.concesionsabana.com](http://www.concesionsabana.com)  
NIT. 800.235.280-7





## CIERRES E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁFICO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD A LOS USUARIOS DEL PROYECTO CONCESIONADO.”


En el marco de la ola invernal las administradoras municipales de La vega, Villeta, San francisco, Sasaima, Alban entre otros municipios del área de influencia del proyecto locales declaran estado de emergencia. Así mismo la concesión sabana de occidente solicito declaratoria de estado de emergencia de Nocaima. Lo anterior evidencia cierres de carriles temporales y preventivos con el fin de evitar incidentes y accidentes en el corredor vial.

ITEM	ABSCISA	CARRIL / CALZADA	DISPOSITIVO IMPLEMENTADO
1	K61+200	NORTE CARRIL LENTO	Cierre preventivo y en seguimiento por desprendimiento.



Autopista a Medellín K10 + 600 Costado Sur, Tenjo, PBX: ( 091) 5939260  
E-mail: [servicios@concesionsabana.com](mailto:servicios@concesionsabana.com) / Página Web: [www.concesionsabana.com](http://www.concesionsabana.com)  
NIT. 800.235.280-7





PREMIO NACIONAL DE INGENIERÍA  
AÑO 2012  
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN  
TÚNEL FALSO EL CUNE




ITEM	ABSCISA	CARRIL / CALZADA	DISPOSITIVO IMPLEMENTADO
2	K 66+800	NORTE CARRIL LENTO	Cierre preventivo y en seguimiento por desprendimiento.



Autopista a Medellín K10 + 600 Costado Sur, Tenjo, PBX: ( 091) 5939260  
E-mail: [servicios@concesionsabana.com](mailto:servicios@concesionsabana.com) / Página Web: [www.concesionsabana.com](http://www.concesionsabana.com)  
NIT. 800.235.280-7








ITEM	ABSCISA	CARRIL / CALZADA	DISPOSITIVO IMPLEMENTADO
3	K 67+500	NORTE CARRIL LENTO	Cierre preventivo y en seguimiento por desprendimiento.





PREMIO NACIONAL DE INGENIERÍA  
AÑO 2012  
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN  
TÚNEL FALSO EL CUNE




ITEM	ABSCISA	CARRIL / CALZADA	DISPOSITIVO IMPLEMENTADO
4	K 75+200	NORTE CARRIL LENTO	Cierre preventivo y en seguimiento por desprendimiento.



Autopista a Medellín K10 + 600 Costado Sur, Tenjo, PBX: ( 091) 5939260  
E-mail: [servicios@concesionsabana.com](mailto:servicios@concesionsabana.com) / Página Web: [www.concesionsabana.com](http://www.concesionsabana.com)  
NIT. 800.235.280-7





PREMIO NACIONAL DE INGENIERÍA  
AÑO 2012  
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN  
TÚNEL FALSO EL CUNE



---

Autopista a Medellín K10 + 600 Costado Sur, Tenjo, PBX: ( 091) 5939260  
E-mail: [servicios@concesionsabana.com](mailto:servicios@concesionsabana.com) / Página Web: [www.concesionsabana.com](http://www.concesionsabana.com)  
NIT. 800.235.280-7

